


НО- МЕР	ШИ- ФОР	ВИД РАБОТА (КОМПЛЕКСИ)	НЕОБХ РАБОТНИ ДНИ	НЕОБХ РАБОТНИ ЦИ	ПОРЕДЕН НОМЕР НА СЕДМИЦАТА								
					1 Пн В Ср Ч	2 Пн В Ср Ч	3 Пн В Ср Ч	4 Пн В Ср Ч	5 Пн В Ср Ч	6 Пн В Ср Ч	7 Пн В Ср Ч	8 Пн В Ср Ч	
1	"Нова част" - източна камера	Водно бластиране	1	2									
2		Пробиване на отвори за анкериране на армировка	1	6									
3		Разделителна стена - армиране	1	2									
4		Разделителна стена - кофиране	1	2									
5		Разделителна стена - бетониране	1	2									
6		Ръчно почистване около всички дефекти по стени и покрив	1	2									
7		Покрив - инжектиране на пукнатини и възстановяване на сечението	1	1+1									
8		Стени - пробиване на отвори за инжектиране на пукнатини	1	1+1									
9		Стени - инжектиране на смола	1	1+1									
10		Полагане на репрофилиращ материал	1.5	1+1									
11		Полагане на защитно покритие	3	1+1									
12		Тест за адхезия - на 7 ден след полагане на репрофилиращия материал по покрив	1/2	1									
13		Дилатационна фуга между резервоарите - инжектиране	1	2									
14		Почистване на работната площадка	1	2									
15		Почистване и обеззаразяване на повърхностите и предаване на обекта	1	2									
16	"Стара част" - източна камера	Водно бластиране	1	2									
17		Покрив - инжектиране на пукнатини	2	2									
18		Покрив - ръчно почистване на бетонната повърхност и полагане на АКЗ	5	5									
19		Полагане на адхезионен слой и репрофилиращ материал	5	10(5x2)									
20		Зашитна система	5	10(5x2)									
21		Тест за адхезия - на 7 ден след полагане на репрофилиращия материал	1/2	1									
22		Ръчно почистване на зоните около дефектите	1	5									
23		Стени - пробиване на отвори за инжектиране на пукнатини	2	5									
24		Стени - инжектиране на смола	2.5	5									
25		Полагане на репрофилиращ материал	1/2	5									
26		Полагане на защитно покритие	4	5									
27		Ръчно почистване на зоните около дефектите	1	5									
28		Дъно - пробиване на отвори б за инжектиране на пукнатини	2	5									
29		Дъно - инжектиране на смола	2	5									
30		Полагане на репрофилиращ материал	1	2									
31		Полагане на защитно покритие	2	5									
32		Почистване на работната площадка	1	2									
33		Почистване и обеззаразяване на повърхностите и предаване на обекта	1	2									
34		Напълване на източната камера и източване на водата от западната камера	1										
35	"Нова част" - западна камера	Водно бластиране	1	2									
36		Пробиване на отвори за анкериране на армировка	1	6									
37		Разделителна стена - армиране	1	2									
38		Разделителна стена - кофиране	1	2									
39		Разделителна стена - бетониране	1	2									
40		Ръчно почистване около всички дефекти по стени и покрив	1	2									
41		Покрив - инжектиране на пукнатини и възстановяване на сечението	1	1+1									
42		Стени - пробиване на отвори за инжектиране на пукнатини	1	1+1									
43		Стени - инжектиране на смола	1	1+1									
44		Полагане на репрофилиращ материал	1.5	1+1									
45		Полагане на защитно покритие	3	1+1									
46		Тест за адхезия - на 7 ден след полагане на репрофилиращия материал по покрив	1/2	1									
47		Дилатационна фуга между резервоарите - инжектиране	1	2									
48		Почистване на работната площадка	1	2									
49		Почистване и обеззаразяване на повърхностите и предаване на обекта	1	2									
50	"Стара част" - западна камера	Водно бластиране	1	2									
51		Покрив - инжектиране на пукнатини	2	2									
52		Покрив - ръчно почистване на бетонната повърхност и полагане на АКЗ	5	5									
53		Полагане на адхезионен слой и репрофилиращ материал	5	10(5x2)									
54		Зашитна система	5	10(5x2)									
55		Тест за адхезия - на 7 ден след полагане на репрофилиращия материал	1/2	1									
56		Ръчно почистване на зоните около дефектите	1	5									
57		Стени - пробиване на отвори за инжектиране на пукнатини	2	5									
58		Стени - инжектиране на смола	2.5	5			<img alt="Timeline bar for week						



## ЛЕГЕНДА