



СИТУАЦИЯ

СХЕМА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВЕ

М 1 : 500

1. Обектът се изгражда по традиционен начин.
При изпълнението на изкопните, кофражните, арматурните и бетоновите работи е необходимо да се спазват стриктно изискванията на всички нормативни документи, действащи в момента, а също и мерките за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, приложени към записката.

2. На добре видимите места, съгласувани с координатора по БЗ да се окачат инструкции по видове СМР, изработени от Сроителя за безопасното им извършване.



Координаторът по БЗ ще бъде отговорен да изиска:

- Зоната на обслужване на стрелата на автокрана е зона с ограничен достъп, която се означава със знаци "Забранен достъп на външни лица".
- По време на бетонирането задължително да се следи за състоянието на кофража. При установяване на нередности процесът на полагане на бетона незабавно да се спре до привеждане на товароносимостта на кофража към проектната.
- Бетонирането да се преустанови при неблагоприятни климатични условия, като гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление.



- O1** ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
- O2** ВНИМАНИЕ : ОПАСНОСТ
- O3** ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ
- O4** ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ

Забележка:

1.Знак O1 се поставят на ел.източниците, /ел.табла/ и оборудване под напрежение.

2.Знак O2 се поставя непосредствено до опасните зони.

3. Знак O3 се поставя непосредствено до откритите складове.

4.Знак O4 се поставя непосредствено до изкопите и строителните отвори.

- Z1** ЗАБРАНЕНО СА ПУШЕНЕТО И ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН
- Z2** ЗАБРАНЕНО Е ПУШЕНЕТО
- Z3** ЗАБРАНЕНО Е ЗА ПЕШЕХОТЦИ
- Z4** ЗАБРАНЕНО Е ЗА ВЪНШНИ (НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА)
- Z5** ВОДАТА НЕ Е ЗА ПИЕНЕ
- Z6** ЗАБРАНЕНО Е ПРЕГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ
- Z7** ЗАБРАНЕНО Е СТИФИРАНЕТО И СКЛАДИРАНЕТО

Забележка:

1.Знаци Z1 и Z2 се поставят на входовете

2.Знак Z3 се поставя непосредствено до опасните зони

3. Знак Z4 се поставя непосредствено до входовете-изходите

4.Знак Z5 се поставя непосредствено до външните източници за вода

5.Знаци Z6 и Z7 се поставят по пътя за евакуация

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Нели Грънчарова	
<div><div></div><div>София ул. Ралевица 96 бл.2 e-mail: nellyg@obv.bg GSM: 0898 556 830</div></div>		
ВиК мрежи, съоръжения и инсталации		
	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, р-н "Нови Искър"	ЧАСТ ПБЗ
ОБЕКТ 2	Уличен водопровод - кл.- 187 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, р-н "Нови Искър"	
ЧЕРТЕЖ	СХЕМА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:500
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1 2 3 4 5 6 7 8	11.2016г.	3