

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

М 1:1000



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
 Дирекция "Управление и анализ на трафика"  
 Съставено  
 Изготвил: *[Signature]*  
 Проверил: *[Signature]*  
 Дата: 14.08.2019г. Проект: 0353

ЛЕГЕНДА:

- D4 същ. съществуващ пътен знак
- C16 временен пътен знак I типоразмер, съгласно БДС 1517
- A23 открит изкоп, ограден и сигнализиран
- площ от платното за движение, заета от СМР оградена и сигнализирана
- T17 6бр. табели T17 с черни букви на жълт фон с надпис "ОБХОД за ПЕШЕХОДИ" с надпис "ОБХОД за ПЕШЕХОДИ"

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Водопроводът ще се рехабилитира по технологията "облицоване с втвърдяване на място".
2. Изпълнението на СМР няма да засегне маршрута и спирките на МТ.
3. При извършване на изкопните и монтажни работи да се спазват всички изисквания за безопасност и охрана на труда.
4. Изкопите да бъдат оградени и да са сигнализирани, както е показано в проекта. През нощта изкопите да бъдат осветени.
5. След приключване на СМР, строителят да възстанови постоянната организация на движението.

ИЗГ. СТАНОВИЩЕ № 84195/19г.  
 За ВОВЪ БЪЛГРАФСКИ СМР  
 14.08.2019г. *[Signature]*

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
 Дирекция "Управление и анализ на трафика"  
 Проект: 0353  
 Дата: 14.08.2019г.

Общинска вода	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД	част:	ПЪТНА
	СВЪКТ	Рехабилитация на участък от довеждащ водопровод Ф900 1926г. по технологията "Облицовка с втвърдяване на място (СМР)" - източно платно на бул. "Симеоново шосе", при моста на р. Драгалевска, СО-район Изгрев	фаза:	РП
	ЧЕРТЕЖ	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	дата:	2019г.
	ПРОЕКТАНТИ	Р-Л ОТДЕЛ	М	1:1000
	СТ. ПРОЕКТАНТ	инж. А. ГАРАГУШКОВА	лист:	1/1
	ПРОЕКТАНТ	инж. А. ЯНЕВА		
	ПРОЕКТАНТ	инж. Я. БАТАЛОВ		