

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НА ДОГОВОР №6989/18.05.2016 г.

за „Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект - зона Север”

Днес 12.06.2018 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„Обединение „Виджи“ Груп“ ДЗЗД, с ЕИК по Булстат № 1770119322, между „Галчев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 200678992 и „Водстрой 98“ АД, ЕИК 119081953, представлявано от Марияна Василева Галчева в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Договор № 6989/18.05.2016г. е рамков и с допълнително споразумение от 02.05.2018 г. срокът за възлагане по него е удължен с една година (до 18.05.2019 г) или до сключване на нов аналогичен договор, което събитие настъпи по-рано. С това се цели да се осигури възможност за възлагане в кратки срокове на изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната и паралелната ѝ водопроводна мрежа в приблизително 1/2 от територията на Столична община. Така дружеството е в състояние, както да изпълнява планираните строежи така и да реагира гъвкаво на възникнали спешни ситуации, жалби от граждани и координация със Столична община за съвместна работа по улици, предвидени за рехабилитация на настилки.
- (2) В края на месец април, дружеството получи указания от Столична община незабавно след предоставяне на разрешение за строеж да започне изпълнение на допълнителни канализационни проекти.
Освен това, някои промени, настъпили в графика на изпълнение на голям проект за изграждане на нов метан танк от одобрената в Бизнес план 2017-2021 г. инвестиционна програма на „Софийска вода“ АД налагат размествания и промени в съдържанието ѝ по години, като строителството на някои канали се измества по-рано.
- (3) Възможността за възлагане на канализационни и съпътстващи ги водопроводни строежи на територията на Зона Юг по рамков договор, ще осигури на дружеството гъвкавост и възможност за своевременна реакция при изпълнението на инвестиционната програма, включително на допълнителните ангажименти.

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал. 6 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

1. Общата стойността на договора, посочена в чл. 6 от договор № 6989/18.05.2016г. се увеличава с 5 000 000 лв., като договорените единични цени не се променят.
2. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение върху увеличената стойност по т.1., съобразно условията на чл. 7 от действащия договор
3. Всички останали условия на договор № 6989/18.05.2016г. и допълнително споразумение към него от 02.05.2018 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



/...../
Фредерик Фарош
Изпълнителен директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител

Заличена информация по ЗЗЛД

/...../
Марияна Галчева
Управител
„Обединение „Виджи“ Груп“ ДЗЗД
Изпълнител