

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ДОГОВОР № 7049/11.07.2016 г.
за „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на
територията на Столична община - Зона 2”**

Днес 29.12.2017 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „Зона 2 - 2015“ ДЗЗД, ЕИК по Булстат 177037101 между САД - Компани Женерал дьо Траво д'Идролик (САД Генерално дружество за хидравлични дейности), вписано в търговския регистър на Париж RCS 562 077 503, с клон в България с ЕИК 200816055 и „Анкомекс“ ООД, представлявано от Арно Филип Ален Селер, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Договор № 7049/11.07.2016 г. е сключен със срок за възлагане на строителни работи 24 месеца и стойност 4 750 000 лв. При определяне на прогнозната стойност на договора са взети предвид планираните към момента на изготвяне на договора за изпълнение през периода на действието му проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в териториалния му обхват, както и възможността да се изпълняват проекти, които не е могло да бъдат планирани конкретно в инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД.
- (2) След възлагане на планираните проекти, за чието изпълнение дружеството има готовност към момента, остатъчната стойност по договора е 1 356 052 лв.
- (3) Сред предвидените за възлагане по този договор е проект **Реконструкция на водопровод ф800остом. /II-ри ринг/ по ул. „Първа българска армия” от ул. „Гено Киров” до ул. „Нешо Бончев”;** ф700остом. /II-ри ринг/ по ул. „Първа българска армия” от ул. „Нешо Бончев” до ул. „Гарова”, и **реконструкция на съществуващи и изграждане на нови консумативни водопроводи в трасето на ринга.** В етапа на планиране се очакваше прогнозната му строителна стойност да е около 1 милион лева.
- (4) В процеса на проектирането на този строеж се установиха следните непредвидени обстоятелства, които наложиха значително увеличаване на обхвата на проекта:
 - a. В резултат на извършени подробни проучвания на терен, включително изпълнени шурфове, се установи, че участък от съществуващия водопровод ф700 стомана, след първоначално планирания край на реконструкцията, преминава в непосредствена близост до съществуваща постройка, което налага удължаване на реконструирания участък с цел гарантиране на нормалната му експлоатация.
 - b. Улица „Първа българска армия“, по която минава част от трасето на водопровода е предвидена за рехабилитация на пътната настилка от страна на Столична община. За да се избегнат бъдещи аварии на водопровода под новоположената улична настилка, се наложи включване на допълнителен участък от водопровода за реконструкция.
 - c. Необходимо е изпълнението на строително-монтажните работи да се извърши във възможно най-къси срокове и без прекъсване, тъй като ще се наложи изключване на участък от съществуващия водопровод ф700,

за да се изпълнява новия водопровод в същото трасе. За целта, в периода на строителството ще се наложи прехвърляне на водни количества от съседни зони, което ще доведе до пределно натоварване на водопроводната мрежа в тях и висок риск от аварийни ситуации и спиране на водоподаването, при което ще са засегнати голям брой клиенти.

- (5) Предвиденият за реконструкция участък от ринг II с материали от чугун съгласно изготвения проект е ок. 2080 м, като основните диаметри са 700 и 800 мм. Паралелните консумативни водопроводи от ПЕВП (изпълняват се в същия изкоп) са с обща дължина ок. 1 480 м. Тези технически параметри, както и обстоятелства, които усложняват строителството (преминаване под ЖП линии, изграждане на шахти за редуктори на налягане, опорни блокове, временни водопроводни връзки, свързани с изключване на участък от съществуващия водопровод ф700 стом. попадащ в трасето на новото строителство, специфична временна организация на движението) обуславят значително по-висока от първоначално предвидената прогнозна стойност на строително-монтажните работи, които ще бъдат възложени за изпълнение по договор № 7049/11.07.2016 г. Изчислената на база изготвения работен проект стойност на строителството по цените на договор № 7049 е 2 341 808 лв. Практиката при изпълнение на проекти за реконструкция на водопроводи от чугун с големи диаметри в улици със съществуващи комуникации показва, че на терен се срещат непредвидени обстоятелства, чието преодоляване изисква допълнителни средства, което увеличава стойността на строителните работи до 50%.
- (6) Посочените обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя, при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал. 6 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Общата стойност на договора посочена в чл. 6 от действащия договор се увеличава с 2 000 000 лв. без ДДС, като договорените единични цени не се променят.

чл. 2. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение на договора върху увеличената стойност на договора по чл.1, съобразно условията, посочени в чл. 7 от действащия договор.

чл. 3. Всички останали условия на Договор № 7049/11.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



Заличена информация по ЗЗЛД.

/.

Фредерик Фарош
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложителя



Арно Филип Ален Седер
ОБЕДИНЕНИЕ „Зона 2 - 2015“ ДЗЗД
Изпълнителя